



Denna blankett är framtagen av Svenska Väg- och Broräcksföreningen, SVBRF och Sveriges Byggindustrier



Bilagenummer	Svenska Väg- och Broackieföreningen Till handling (anbud, förfrågan eller kontrakt)	Ange i förekommande fall vem som fyllt i blanketten: <input type="checkbox"/> Anbudsgivare <input type="checkbox"/> Beställaren
Entreprenadens namn/beteckning		



Svenska Väg- och Brovägförbundet

Huvudregeln i AB 04 kap 1 § 9 är att entreprenören på egen bekostnad skall anskaffa allt som behövs för entreprenadens utförande. Det betyder att om inget annat anges nedan eller framgår av övriga handlingar ska arbete eller hjälpmedel tillhandahålls av entreprenören.



För det fall beställaren skall tillhandahålla allmänna arbeten eller allmänna hjälpmedel bör relevant AMA AF 07 kod anges.

Den som har kryssat i en uppgift svarar för denna i enlighet med vad som föreskrivs i AB 04 kap 1 § 6. Om entreprenören har kryssat i att någonting ej erfordras gäller, i förekommande fall, även vad som föreskrivits i AB 04 kap 1 § 8

Svenska Väg- och Broräcksföreningen		
Allmänna hjälpmedel eller allmänna arbete inom ramen för entreprenörens entreprenad	Tillhandahålls av beställaren	Erfordras ej
Lossning av räckesmaterial. Placeras på underlägg av trä på bro (broräcke) eller längs väglinjen vid montagestället (vägräcke)		
Lastning och transporter av material inom arbetsplatsen		
Montering av räcke som temporärt fallskydd. Fallskyddet monteras utanför kantbalk, ej hindrande montagearbete av permanent räcke		
Demontering av temporärt fallskydd		
Trafikavstängning enligt gällande TA-plan		
Arbetsbod		
Låsbar materialcontainer		
Snöröjning och halkbekämpning		

Vid broräcksentreprenad	Tillhandahålls av beställaren	Erfordras ej
Lyfthjälp vid montering av detaljer med vikt över 50kg		
Pallningsvirke 45x95 mm för höjdriktning av räcke		
Lyfthjälp samt skylift eller montageställning vid montage av skyddstak och montage på ving- och stödmur		
El och vatten av godkänd kvalitet vid behov frysskyddat		
Kärnbörning		
Ruggning av kärnbörat hål enligt föreskriven Allmän Teknisk Beskrivning, ATB		
Fastgjutning av ståndare eller undergjutning av ståndare på fotplåt, se punkt 15 i RÄCKE 07		
Utföra och dokumentera kontaktmätning (RRA-mätning) på bultgrupper (före montage). Utföra och dokumentera kontaktmätning (RRA-mätning) på ståndare i ursparing (efter montage och före injutning)		
Ban-, el- och säkerhetsvakt vid arbeten på, över och vid elledning		

Vid vägräckesentreprenad	Tillhandahålls av beställaren	Erfordras ej
Fyllnadsmaterial kross 8-16 mm för riktning, placerat längs räckeslinjen, normalt ca 35 liter/hål		
Toppfyllning av hål för räckesståndare omgående efter avsyning av montage, normalt ca 15 liter/hål samt komprimering av fyllnadsmaterial till erforderlig fasthet		
Utsättning för räckesståndare med plustecken (+) 70 x 70 cm (för balk- sido- och slänträcke)		
Utsättning med heldragen linje (för mitt- och betongräcke)		
Extra utsättnings-, packnings- och riktningarbeten vid friläggning längs räckeslinjen för hålslagning, se punkt 17 i RÄCKE 07		
All schakt för förankringsbalk, förankring, gjutning samt återfyllning		
Hålslagning mer än 2 m från vägkant om hårdgjord yta för hålslagningsfordon saknas		
Håltagning i mark där prylning ej är möjlig enligt beskrivning i punkt 17 i RÄCKE 07		

Vid lin- och/eller skiljeräckesentreprenader	Tillhandahålls av beställaren	Erfordras ej
Nergrävning av räckesförankringar		
Friläggning av räckesinfästningar		
Fyllnadsmaterial 4-8 mm för riktning av fundament eller stolpar		
Montering av stolpfundament på räcke över bro		

Layouten, strukturen och det förtryckta innehållet i denna blankett är upphovsrättsligt skyddat och får inte ändras.